

PMGSY
RWD WORKS DIVISION, PAKUR, JHARKHAND
PROGRESS REPORT OF PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA
PMGSY : 2007-08 (5th Phase)

District : Pakur
 Month- August - 2010

Division : R.W.D. Works Division, Pakur
 Circle : R.W.D. Works Circle, Dumka

Sl. No.	Package No.	Block	Name of Road	Length (KM)		T.S. Amount	A.A. Amount	Agreement Amount	Agreement Number	Date of Start Work	Date of Completion Work	Financial Progress					Remarks
				New	Uog.							Exp. Till 31st March 10	Allotment in 10-11 (Lacs)	Exp. in 10-11	Total Exp.	% Achievement	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	JH-1601	Amrapara	Amrapara Amjhari To2 Panchwara	2.00		215.16	60.96	211.07	3 F2 2008-2009	31.5.2008	30.5.2009	45.29			45.29	74%	
		Littipara	PWD road to Chitloform	4.925			150.11					137.20			137.20	91%	
2	JH-1602	Pakuria	REO road to Maheshkatta	5.650		297.84	178.072	292.45	18 F2 2008-2009	11.6.2008	10.6.2009	109.29			109.29	61%	
		Pakuria	Rajpokhar to Lakhipokhar	3.650			114.377					17.43			17.43	15%	
3	JH-1603	Maheshpur	Barkayari to Arhol	3.250		364.78	98.556	360.57	17 F2 2008-2009	11.6.2008	10.6.2009	72.03	5.907	17.07	89.10	90%	
		Maheshpur	Baskandri to Haripur	4.975			170.018					152.54	2.689	3.21	155.75	92%	
		Pakur	Sonajori to Mangalapara	3.00			92.000					59.67	3.932	24.81	84.48	100%	
4	JH-1604	Pakur	Chandpur to Harihara	6.00		338.56	171.154	334.31	4 F2 2008-2009	31.5.2008	30.5.2009	23.75			23.75	14%	
		Pakur	Bharigram to Malphari	1.625			45.113					0.16			0.16	0%	
		Pakur	Navinagar to Gauripur	3.25			118.042					74.83			74.83	63%	
5	JH-1605	Maheshpur	Damdma to Dhamkhapara	5.20		384.3	179.374	382.60	5 F2 2008-2009	31.5.2008	30.5.2009	169.13			169.13	100%	
		Maheshpur	Kairachhatar to Birkibathan	7.350			203.224					189.67			189.67	100%	
6	JH-1606	Maheshpur	Jagdishpur to Sobhil	7.350		386.85	247.782	382.980	1 F2 2008-2009	10.4.2008	9.4.2009	159.03	22.460	32.93	191.96	77%	
		Littipara	PWD road Taljhari to Binjha	4.625			135.197					89.31	4.463	4.75	94.06	70%	
Total				62.85		1987.49	1,963.98	1963.980				1,299.33	39.451	82.77	1,382.10		

Executive Engineer
 R.W.D. (W) Division, Pakur

PMGSY
RWD WORKS DIVISION, PAKUR, JHARKHAND
PROGRESS REPORT OF PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA
PMGSY : 2008-09 (6th Phase)

District : Pakur
 Month- August - 2010

Division : R.W.D. Works Division, Pakur
 Circle : R.W.D. Works Circle, Dumka

Sl. No.	Package No.	Block	Name of Road	Length (KM)		T.S. Amount	A.A. Amount	Agreement Amount	Agreement Number	Date of Start Work	Date of Completion Work	Financial Progress					Remarks
				New	Uog.							Exp. Till 31st March 10	Allotment in 10-11 (Lacs)	Exp. in 10-11	Total Exp.	% Achievement	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12	13	14	21
1	JH-1601	Pakuria	Chokisal to Sikimpur Part-B	4.50		494.4	121.013	438.74	3 F2 2009-2010	15.6.2009	14.06.2010	0.45			0.45	0%	
		Pakuria	Sorlia to Karmanala	6.50			197.083					75.38			75.38	38%	
		Pakuria	REO Road to Barsinghpur	4.18			120.642					0.41			0.41	0%	
2	JH-1602	Maheshpur	Govindpur to Nargitola	11.65		367.5	366.084	366.08	10 F2 2009-2010	8.7.2009	7.7.2010	26.63	14.144	15.53	42.16	12%	
3	JH-1603	Maheshpur	Ikshanagar to Namohalbona	8.85		465.890	245.967	450.14	2 F2 2009-2010	12.6.2009	11.6.2010	88.99	45.565	46.92	135.91	55%	
		Maheshpur	Ghatchora to Akhrasol	5.90			204.172					88.33	50.902	52.42	140.75	69%	
4	JH-1604	Maheshpur	Radha Kishtapur to Upper Maholbona	2.95		355.02	79.30	332.23	14 F2 2009-2010	19.9.2009	18.9.2010	18.77	6.267	6.43	25.20	32%	
		Pakur	Banbikrapur (Kalidaspur Tola Maridih) to Dhansori	3.35			91.86					23.39	7.768	7.97	31.35	34%	
		Pakur	Pochathal to Jadupur	6.30			161.06					39.85	20.131	20.72	60.57	38%	
5	JH-1605	Hiranpur	Bipatpur to Binjha More (Part-I)	4.75		255.55	132.046	252.52	7 F2 2009-2010	4.7.2009	3.7.2010	35.13	38.724	39.76	74.89	57%	
		Littipara	PWD Road Barmasia to Dumarhir	3.50			120.468					54.49	50.926	54.08	108.57	90%	
6	JH-1606	Pakuria	Teldanga to BenaKura	5.30		456.310	153.35	452.61	6 F2 2009-2010	23.6.2009	22.6.2009	109.30	30.682	31.48	140.78	92%	
		Amrapara	Chhota Paharpur to Jairaki	4.38			147.34					102.64	30.105	30.96	133.60	91%	
		Pakuria	Mahul Pahari to Bhathan Pahari	4.35			151.91					99.61	38.827	39.91	139.51	92%	
7	JH-1607	Maheshpur	Ishanagar to Ranipur	6.85		351.440	207.36	351.400	1 F2 2009-2010	12.6.2009	11.6.2010	40.93	49.336	50.65	91.58	44%	
		Maheshpur	Dhobarna to Tulsipur	5.00			144.04					40.51	70.562	72.88	113.39	79%	

8	JH-1608	Littipara	Littipara to Murgabani Part-B	7.80		329.950	223.05	324.18	11 F2 2009-2010	30.7.2009	29.7.2010	103.20	41.748	42.91	146.11	66%	
		Littipara	PWD Road Jordiha to Bara Ghaghari	3.35			101.13					32.36	27.212	27.98	60.34	60%	
9	JH-1609	Pakur	REO Road Sundarpahari more to Kanhupur via Hamrul	5.00		316.930	164.87	315.06	13 F2 2009-2010	17.9.2009	16.9.2010	35.88	80.188	82.86	118.73	72%	
		Pakur	Amdabad to Pitambra	5.10			150.19					35.86	17.372	17.82	53.68	36%	
10	JH-1610	Pakuria	Mohaligal Pather to Baniapasar	7.30		310.580	159.15	286.50	4 F2 2009-2010	15.6.2009	14.6.2010	51.49	58.025	59.76	111.25	70%	
		Pakuria	Chhota Barmasia to Morgam	3.50			127.35					10.99		10.99	9%		
11	JH-1611	Hiranpur	Murgadangar to Khidirpur	2.00		294.72	52.114	292.55	8 F2 2009-2010	8.7.2009	7.7.2010	0.20	13.502	13.85	14.05	27%	
		Hiranpur	Maharo to Talpahari	3.30			87.517					23.99	7.187	7.37	31.36	36%	
		Hiranpur	Bastadih to Kalajhore	5.70			152.927					24.04	15.938	16.35	40.39	26%	
12	JH-1612	Maheshpur	Dhawadangal to Durgapur	7.30		311.46	195.776	311.45	5 F2 2009-2010	15.6.2009	14.6.2010	0.73	16.533	16.97	17.70	9%	
		Maheshpur	Dumkadanga to Borhal Pokhar	3.80			115.673					66.35		66.35	57%		
13	JH-1613	Littipara	PWD Road Jobodih to Bishwanathpur Part-A	6.00		183.3	183.29	183.29	9 F2 2009-2010	8.7.2009	7.7.2010	47.51	19.083	19.58	67.09	37%	
14	JH-1614	Maheshpur	Bhetatola to Ramnathpur	5.00		268.04	148.191	266.93	15 F2 2009-2010	28.10.2009	27.10.2010	69.45	54.835	56.24	125.69	85%	
		Hiranpur	Kasturi to Uperbandha	4.10			118.738					41.01	15.891	16.35	57.36	48%	
15	JH-1615	Pakur	Khotapara to Rajband	3.50		228.19	107.14	228.19	17 F2 2009-2010	13.1.2010	12.1.2010	0.35			0.35	0%	
		Pakur	Uday Narayanpur to Bikrampur	3.50			121.059					0.35			0.35	0%	
Total				164.56		4989.28	4851.87	4851.87				1388.54	821.453	847.73	2236.27		

Executive Engineer
R.W.D. (W) Division, Pakur

8	1623	Amrapara	Telaipara pahar to Piparjoria Part A	3.30	231.058														
		Amrapara	Mandro Santhali to Nipanya	2.875															
		Amrapara	Sijua to Barandiha	3.05															
9	1624	Hiranpur	Dewapara to Ramakura	2.65	178.369														
		Hiranpur	Bisanpur to Ganeshpur	1.65															
		Maheshpur	Barmasiya to Bathandanga	3.20															
10	1625	Maheshpur	Dhobarna to Nirbandh	3.10	176.418														
		Maheshpur	Baliadanga to Barhabad	3.85															
11	1626	Pakuria	Baniapasar to Bhalukchua	1.35	247.106		231.637	01 F2 of 2010-2011	30.07.2010	29.07.2011									
		Pakuria	Toguria to Chakladanga Part A	2.50															
		Pakuria	REO road to Dogi barmasia	3.95															
		Pakuria	Sagbera to Chataudalpahari	2.15															
Total				95.25	2374.14														

Executive Engineer
R.W.D. (W) Division, Pakur

PMGSY
RWD WORKS DIVISION PAKUR, JHARKHAND
PROGRESS REPORT OF PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA
PMGSY 2007-08 (5th Phase)

District : Pakur
Month -August - 2010

Division : R.W.D.Works Division, Pakur
Circle : R.W.D. Works Circle, Dumka

Sl. No.	Name of Road	Name of contractor	Physical Progress										Complete of in Progress (CP/IP)	Remarks
			E/W	GSB	WBM		BSG	BT	PCC	CD Nos..	Road Furniture & Logo	% of Physical Progress		
					Gr II	Gr III								
1	4	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Amrapara Amjhari To2 Panchwara	Manoj Projcte Pr. Ltd.	2.00	2.00	2.00	1.61		1.61	0.39	2		85%	IP	सीडी एवं फ्लैक कार्य प्रगति पर
	PWD road to Chitloform		4.925	4.925	4.925	2.925		2.925	2.00	10		95%	IP	रोड फर्निचर शेष
2	REO road to Maheshkatta	M/S Ramdash Con.	5.650	5.00	5.00	4.00			1.00			75%	IP	ग्रेड 3 का कार्य चल रहा है।
	Rajpokhar to Lakhpokhar		3.650	3.00								40%		कार्य बंद है।
3	Barkayari to Arhol	M/S Singhsan Archan Pr.Ltd	3.250	3.25	3.250	3.250		2.25	1.00	7		98%	IP	रोड फर्निचर शेष
	Baskandri to Harisपुर		4.975	4.975	4.975	3.025		3.02	1.95	25		98%	IP	50 मी0 प्रीमीक्सिंग तथा रोड फर्निचर शेष
	Sonajori to Mangalapara		3.00	3.00	3.000	3.000		2.15	0.850	9		100%	IP	पूर्ण
4	Chandpur to Harihara	M/S Arvind Con.	6.00	6.00	3.00				0.15			45%	IP	ग्रेड 2कार्य 3 कि0मी पूर्ण कार्य बन्द है।
	Bharigram to Malphari		1.625	1.625								20%	IP	मोरम कार्य के बाद कर्य बन्द है
	Navinagar to Gauripur		3.25	3.25	3.25	2.05		0.30	1.2			70%	IP	पुलिया, तथा कालीकरण शेष कार्य बन्द है।
5	Damdma to Dhamkhapara	Uma Shanker Singh	5.20	5.20	5.20	3.25		3.5	1.7	6		100%	CP	कार्य पूर्ण
	Kairachhatar to Birkibathan		7.350	7.35	7.35	6.05		6.05	1.3	10		100%	CP	कार्य पूर्ण
6	Jagdishpur to Sohbil	MD.Jamal	7.350	7.35	7.00	5.40		2.62	1.6	13		80%	IP	प्रीमीक्सिंग तथा फ्लैक कार्य शेष
	PWD road Taljhari to Binjha		4.625	4.625	4.625	2.730			1.900	5		75%	IP	प्रीमिक्सिंग तथा पुलिया कार्य शेष
	Total		62.85	61.55	53.58	37.29		24.43	15.04	87				

Executive Engineer
R.W.D. (W) Division, Pakur

PMGSY
RWD WORKS DIVISION PAKUR, JHARKHAND
PROGRESS REPORT OF PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA
PMGSY 2008-09 (6th Phase)

District : Pakur
 Month -August - 2010

Division : R.W.D.Works Division, Pakur
 Circle : R.W.D. Works Circle, Dumka

Sl. No.	Name of Road	Name of contractor	Physical Progress										Complete of in Progress (CP/IP)	Remarks
			E/W	GSB	WBM		BSG	BT	PCC	CD Nos..	Road Furniture & Logo	% of Physical Progress		
					Gr II	Gr III								
1	4	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Chokisal to Sikimpur Part-B	Ma Tara Cons.	4.00	1.00								20%	IP	मोरम विछाई कार्य चल रहा है।
	Sorlia to Karmanala		6.50	6.25	1.00				1.000	7		45%	IP	ग्रेड 3 कार्य के लिए मंटल आपूर्ति
	REO Road to Barsinghpur		4.00	3.50	0.20							30%	IP	ग्रेड 2 विछाई कार्य चल रहा है।
2	Govindpur to Nargitola	M/S Santosh Kumar Singh	11.00	11.00	0.80							30%	IP	ग्रेड 2 के लिए मेटल आपूर्ति की जा रही है।
3	Ishanagar to Namohalbona	M/S Sani Enterprises	8.85	8.85	4.00	3.30		3.00	0.700	4		65%	IP	'शेष ग्रेड 2 तथा ग्रेड 3कार्य प्रगति पर
	Ghatchora to Akhrasol		5.90	5.50	5.50	4.40			1.100	6		75%	IP	ग्रेड 3 कार्य प्रगति पर
4	Radha Kishtopur to Upper Maholbona	M/S Ganga Cons.	2.95	2.95	2.45							35%	IP	ग्रेड 2 कार्य चल रहा है।
	Banbikrampur (Kalidaspur Tola Maridih) to Dhansori		3.35	3.35	2.50	1.00						40%	IP	ग्रेड 3 कार्य प्रगति पर एवं पीसीसी कार्य प्रारंभ
	Pochathal to Jadupur		6.30	6.30	3.00							40%	IP	ग्रेड 2 कार्य 3 कि०मी० पूर्ण
5	Bipatpur to Binjha More (Part-I)	M/S A.B.C. Con.	4.75	4.75	4.00	3.00			0.700			65%	IP	ग्रेड 3 कार्य प्रगति पर
	PWD Road Barmasia to Dumarhir		3.50	3.50	3.50	3.05		2.00	0.450	8		91%	IP	प्रीमिक्सींग कार्य चल रहा है।
6	Teldanga to BenaKura	M/S Pushpanjali Con.	5.30	5.30	5.30	3.90		3.90	1.400	1		95%	IP	फलैंक कार्य चल रहा है।
	Chhota Paharpur to Jairaki		4.38	4.38	4.38	2.58		2.58	1.800	5		95%	IP	फलैंक कार्य चल रहा है।
	Mahul Pahari to Bhathan Pahari		4.35	4.35	4.35	3.00		3.00	1.350	5		95%	IP	फलैंक कार्य चल रहा है।

7	Ikshanagar to Ranipur	M/S Ganga Cons.	6.85	6.85	6.85	5.00				6		55%	IP	ग्रेड 3 कार्य प्रगति पर
	Dhobarna to Tulsipur		5.00	5.00	5.00	4.00		3.50		3		80%	IP	प्रीमिक्सींग कार्य चल रहा है।
8	Littipara to Murgabani Part-B	M/S A.B.C. Con.	7.80	7.80	7.80	6.32			1.485	2		80%	IP	कलभर्ट कार्य चल रहा है।
	PWD Road Jordiha to Bara Ghaghari		3.35	3.35	3.35	2.00						65%	IP	गार्डवाल का कार्य प्रगति पर
9	REO Road Sundarpahari more to Kanhupur via Hamrul	M/S Arvind Con.	5.00	5.00	5.00	4.00		4.00	0.550	4		85%	IP	प्रीमीक्सिंग कार्य के बाद कार्य बंद है।
	Amdabad to Pitambra		5.10	5.10	5.00	2.00						75%	IP	ग्रेड 3 कार्य 2 किमी0 पूर्ण कार्य बन्द है।
10	Mohaligal Pather to Baniapasar	Ma Tara Cons.	7.30	7.00	7.00	2.00				9		70%	IP	ग्रेड 3 कार्य प्रगति पर
	Chhota Barmasia to Morgam		3.50	1.00								15%	IP	मोरम विछाई कार्य चल रहा है।
11	Murgadangar to Khidirpur	M/S Islam Con.	2.00	1.07	1.07	1.00						35%	IP	ग्रेड 3 का कार्य चल रहा है।
	Maharo to Talpahari		3.30	3.30	3.30	2.00						45%	IP	ग्रेड 3 का कार्य चल रहा है।
	Bastadih to Kalajhore		5.00	5.00								30%	IP	ग्रेड 2 के लिए मेटल आपूर्ति की
12	Dhawadangal to Durgapur	Ma Tara Cons.	7.30	7.30								25%	IP	ग्रेड 2 के लिए मेटल आपूर्ति की
	Dumkadanga to Borhal Pokhar		3.80	3.80	3.00	2.40		1.00	0.600	6		75%	IP	कालीकरण कार्य प्रगति पर
13	PWD Road Jobodih to Bishwanathpur Part-A	M/S Islam Con.	6.00	6.00	5.50	4.00						55%	IP	ग्रेड 3 कार्य चल रहा है।
14	Bhetatola to Ramnathpur	M/S Uma Shanker Singh	5.00	5.00	5.00	4.10		3.00	0.500	3		85%	IP	पीसीसी कार्य के लिए मेटल आपूर्ति
	Kasturi to Uperbandha		4.10	4.10	4.10	2.50				4		50%	IP	ग्रेड 3 कार्य चल रहा है।
15	Khotapara to Rajband	M/S Somenath Pathak	3.00	3.00	0.20							25%	IP	ग्रेड 2 कार्य चल रहा है।
	Uday Narayanpur to Bikrampur													कार्य प्रारंभ नहीं है।
Total			158.53	150.65	103.15	65.55	-	25.98	11.64	73				

Executive Engineer
R.W.D. (W) Division, Pakur

6	Khajurdanga to Baraudali Part A	M/S Pushpanjali Construction													एकरारनामा प्रक्रिया में
	Jhariya to Rajbari														
	Salgapara to Balidhi														
7	Mandro Santhali to Dumarchir P Part A	Ashok Kumar Singh													एकरारनामा प्रक्रिया में
	Chhota taldih to Udalbani														
	Salpatra to Chilgojore														
8	Telaipara pahar to Piparjoria Part A	M/S Baldeo Construction													एकरारनामा प्रक्रिया में
	Mandro Santhali to Nipanya														
	Sijua to Barandiha														
9	Dewapara to Ramakura														निविदा प्रक्रिया में
	Bisanpur to Ganeshpur														
	Barmasiya to Bathandanga														
10	Dhobarna to Nirbandh	M/S Pushpanjali Construction													एकरारनामा प्रक्रिया में
	Baliadanga to Barhabad														
11	Baniapasar to Bhalukchua	Shri Ram Krishna Sukla													एकरारनामा प्रक्रिया में
	Toguria to Chakladanga Part A														
	REO road to Dogi barmasia														
	Sagbera to Chataudalpahari														
Total															

Executive Engineer
R.W.D. (W) Division, Pakur

